

Nr./Dată de înregistrare ADR Vest
22890/18.08.2023

Aprobat,
Sorin Maxim
Director General

Notă prelungire implementare proiect conform prevederilor Instrucțiunii 197/06.12.2022

Prin adresa înregistrată la ADR Vest sub nr. 21450/01.08.2023, beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad a solicitat întocmirea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4530/23.07.2019, având ca obiect prelungirea duratei de implementare a proiectului „Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agreement”, cod SMIS 127360.

În urma verificării documentelor înaintate de beneficiar, respectiv secțiunile Activități previzionate și Durata Proiectului, Buget - Plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare din cererea de finanțare, însoțite de Memoriul justificativ și documentele suport, înregistrate la OI/ADR Vest sub nr. 22534/11.08.2023, ADR Vest consideră oportună modificarea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni.

Menționăm faptul că prelungirea perioadei de implementare a proiectului se încadrează în prevederile art. I, II și III ale Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte.

	Contract inițial	Notă OI	Notă OI	Act adițional nr. 1	Notă OI
Valoare totală proiect	22.826.565,62	22.826.565,62	22.826.565,62	24.129.403,05	24.129.403,05
Valoare eligibilă proiect	17.940.342,65	17.940.342,65	17.940.342,65	17.940.342,65	17.940.342,65
Valoare solicitată proiect	17.581.535,77	17.581.535,77	17.581.535,77	17.581.535,77	17.581.535,77
Durata - luni	53	62	71	80	84
Data expirării	31.05.2021	28.02.2022	30.11.2022	31.08.2023	31.12.2023

În urma analizei solicitării beneficiarului, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Până în prezent au fost realizate toate achizițiile prevăzute prin proiect. Proiectul este implementat în proporție de aprox. 59%.
Scopul Actului Adițional	Prelungirea perioadei de implementare cu 4 luni, de la 80 luni la 84 luni.
Motivarea solicitării	Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni, de la 80 luni la 84 luni, din următoarele motive: • În 27.07.2021 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 58016 cu Thaibau Construct SRL. • Conform art. 6.1, durata de execuție a contractului este de 18 luni de la emiterea ordinului de

	începere al lucrărilor. Ordinul de începere al lucrărilor a intrat în vigoare începând cu 09.08.2021, durata de execuție 18 luni (adică 08.02.2023). • Datorită condițiilor meteorologice lucrările au fost sistate astfel: - În perioada 28.12.2021-20.02.2022, conform Sistare lucrări din 28.12.2021 și Ordin reîncepere lucrări din 21.02.2022 (adică 55 zile calendaristice); - În perioada 16.12.2022-19.02.2023, conform Sistare lucrări din 16.12.2022 și Ordin reîncepere lucrări din 20.02.2023 (adică 66 zile calendaristice); - În perioada 06.04.2023-17.04.2023, conform Sistare lucrări din 06.04.2023 și Ordin reîncepere lucrări din 18.04.2023 (adică 12 zile calendaristice); - În perioada 17.05.2023-16.06.2023, conform Sistare lucrări din 17.05.2023 și Ordin reîncepere lucrări din 17.06.2023 (adică 31 zile calendaristice). - În total, lucrările au fost sistate pe parcursul a 164 zile calendaristice. • Având în vedere extinderea mare de pământ fertil așternut în vederea plantării gazonului, anotimpul foarte ploios a generat sistări de execuție a lucrărilor. • Ținând cont de art. 6.1 și art. 15.2 din contractul de lucrări nr. 58016/27.07.2021 încheiat cu Thaibau Construct SRL, lucrările se desfășoară pe perioada 09.08.2021-08.02.2023 (conform Ordinului de începere al lucrărilor și art. 6.1 din contract), la care se adaugă 164 zile calendaristice (perioada în care lucrările au fost sistate), adică până la finalul lunii iulie 2023. • Conform discuțiilor cu constructorul, lucrările vor fi finalizate în luna octombrie 2023. Având în vedere faptul că lucrările nu au fost finalizate în termenul specificat în contract, lucrările neexecutate în perioada de execuție a lucrărilor specificată în contract vor fi supuse penalităților, în conformitate cu art. 12.1 din contract. • Pentru organizarea recepției la terminarea lucrărilor este necesară convocarea comisiei de recepție. Astfel, în perioada noiembrie 2023-decembrie 2023 este prevăzută activitatea de recepție la terminarea lucrărilor și eventuale remedieri necesare. • Activitățile privind serviciile de dirigenție, serviciile de asistență tehnică și plata taxelor și a cotelor legale se vor realiza până la finalizarea recepției la terminarea lucrărilor, și anume până în decembrie 2023.
--	--

	- După prelungirea perioadei de implementare a proiectului este necesară modificarea bugetului proiectului în conformitate cu valoarea actualizată a contractului de lucrări și în conformitate cu OUG 64/2022, care poate dura circa 2 luni (până în octombrie 2023). - După modificarea bugetului proiectului se vor realiza următoarele activități: activități de informare și publicitate, culegerea documentelor necesare pentru întocmirea raportului de progres final și a cererii de rambursare finală, realizarea auditului financiar final. Acestea sunt prevăzute a se realiza până la finalul lunii decembrie 2023. Având în vedere cele de mai sus, precum și memoriul justificativ al beneficiarului, considerăm oportună extinderea duratei de implementare a proiectului până la 31.12.2023.
--	--

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate ?	x	
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	x	
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.	x	
4	Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	x	
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/Prioritatea de Investiții 1	x	
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?	n/a	n/a
7	Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?	x	
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).	n/a	n/a

Verificarea pe teren (dacă este cazul)

Nu este cazul

Data, Persoana contactată (nume prenume/funcție)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	
2	

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare transmisă de beneficiar prin aplicația electronică MySMIS, înregistrată la OI ADR Vest sub nr. 21450/01.08.2023, precum și adresa beneficiarului înregistrată la OI ADR Vest cu nr. 22534/11.08.2023, considerăm oportună prelungirea duratei de implementare a proiectului.

Întocmit,
Sorin Pleșoiianu
Expert Implementare

Avizat,
Adrian Bucevschi
Șef D.M.P.

Avizat,
Silviu Adămuț
Director DIPOR/Șef OI