

Nr./Dată de înregistrare ADR Vest
10023/29.03.2022

**Aprobat,
Sorin Maxim
Director General**

Notă prelungire durată de implementare conform prevederilor Instrucțiunii 174/16.10.2020

Prin adresa înregistrată la ADR Vest sub nr. 7786/10.03.2022, beneficiarul Parteneriatul dintre UAT Municipiul Arad (Lider) și Direcția de Asistență Socială Arad (Partener) a solicitat întocmirea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4735/09.09.2019, având ca obiect prelungirea duratei de implementare a proiectului „*Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate – Zona Șezătorii-Pădurii*”, cod SMIS 128371.

În urma verificării documentelor înaintate de beneficiar, respectiv secțiunile Plan de achiziții, Activități previzionate, Buget – Plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare din cererea de finanțare, însoțite de Memoriul justificativ și documentele suport, înregistrate la OI/ADR Vest sub nr. 9895/29.03.2022, ADR Vest consideră oportună modificarea perioadei de implementare a proiectului.

Menționăm faptul că prelungirea perioadei de implementare a proiectului se încadrează în prevederile art. I și II ale Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

	Contract inițial	Act adițional nr. 1	Notă OI
Valoare totală proiect	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73
Valoare eligibilă proiect	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73
Valoare solicitată proiect	6.752.053,72	6.752.053,72	6.752.053,72
Durata - luni	44	44	53
Data expirării	31.03.2022	31.03.2022	31.12.2022

În urma analizei solicitării beneficiarului, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Până în prezent au fost realizate majoritatea achizițiilor prevăzute prin proiect, cu excepția celei privind serviciile de certificare a performanței energetice. Proiectul este implementat în proporție de aproximativ 21%.
Scopul Actului Adițional	Prelungirea perioadei de implementare cu 9 luni, respectiv de la 44 luni la 53 luni.
Motivarea solicitării	Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 9 luni, respectiv de la 44 luni la 53 luni, din următoarele motive: Conform contractului de lucrări încheiat în data de 31.05.2021, durata de execuție este de 20 de

	luni de la data emiterii ordinului de începere, respectiv data de 04.06.2021. • Execuția lucrărilor a fost sistată în perioada 10.01.2022 – 20.02.2022 din cauza condițiilor meteo nefavorabile și reluată în data de 21.02.2022. Execuția este întârziată față de calendarul propus. • Beneficiarul estimează finalizarea procedurii de achiziție a serviciilor de certificare a performanței energetice în cursul lunii decembrie 2022. • Ulterior finalizării lucrărilor și instalării dotărilor, se va realiza certificarea energetică și activitățile obligatorii de informare și publicitate și audit financiar extern. Având în vedere aspectele menționate de mai sus, termenul de finalizare în vigoare al proiectului (31.03.2022), precum și memoriul justificativ al beneficiarului, considerăm oportună întocmirea actului adițional pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului până în data de 31.12.2022.
--	--

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	x	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	x	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.	x	
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	x	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/Prioritatea de Investiții 4.3	x	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	n/a	n/a
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	x	
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).	n/a	n/a

Verificarea pe teren (dacă este cazul)

Nu este cazul

Data, Persoana contactată (nume prenume/funcție)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	
2	

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare transmise prin aplicația electronică MySMIS, înregistrată la OI ADR Vest cu nr. 7786/10.03.2022, precum și adresa beneficiarului, înregistrată la OI ADR Vest cu nr. 9895/29.03.2022, considerăm oportună prelungirea duratei de implementare a proiectului.

Întocmit,
Lavinia Flueraș
Ofițer Implementare
Proiecte

Avizat,
Bianca Stamate
Șef Birou Achiziții,
Asistență tehnică

Avizat,
Silviu Adămuț
Director DIPOR 2014-2020
/Șef OI