

Nr./Dată de înregistrare ADR Vest
26603/22.09.2023

Aprobat,
Sorin Maxim
Director General

Notă prelungire implementare proiect conform prevederilor Instrucțiunii 197/06.12.2022

Prin adresa înregistrată la ADR Vest sub nr. 25858/15.09.2023, beneficiarul Parteneriatul dintre Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Arad (Lider) și Direcția de Asistență Socială Arad (Partener) a solicitat întocmirea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4735/09.09.2019, având ca obiect prelungirea duratei de implementare a proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate – Zona Șezătorii-Pădurii”, cod SMIS 128371.

În urma verificării documentelor înaintate de beneficiar, respectiv secțiunile Activități previzionate și Durata Proiectului, Buget - Plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare din cererea de finanțare, însoțite de Memoriul justificativ și documentele suport, înregistrate la OI/ADR Vest sub nr. 26422/20.09.2023, ADR Vest consideră oportună modificarea perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni.

Menționăm faptul că prelungirea perioadei de implementare a proiectului se încadrează în prevederile art. I, II și III ale Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte.

	Contract inițial	Act adițional nr. 1	Notă OI	Notă OI	Notă OI
Valoare totală proiect	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73
Valoare eligibilă proiect	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73	6.889.850,73
Valoare solicitată proiect	6.752.053,72	6.752.053,72	6.752.053,72	6.752.053,72	6.752.053,72
Durata - luni	44	44	53	62	65
Data expirării	31.03.2022	31.03.2022	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2023

În urma analizei solicitării beneficiarului, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Până în prezent au fost realizate toate achizițiile prevăzute prin proiect. Proiectul este implementat în proporție de aprox. 66%.
Scopul Actului Adițional	Prelungirea perioadei de implementare cu 3 luni, de la 62 luni la 65 luni.
Motivarea solicitării	Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni, de la 62 luni la 65 luni, din următoarele motive: • Durata de execuție a lucrărilor a fost decalată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care au impus sistarea lucrărilor; • Se estimează că acestea vor fi finalizate în perioada octombrie-noiembrie 2023; Având în

	vedere faptul că lucrările nu au fost finalizate în termenul specificat în contract, lucrările neexecutate în perioada specificată în contract vor fi supuse penalităților, în conformitate cu art.12.1 din contract. • În perioada noiembrie 2023 - decembrie 2023 este prevăzută activitatea de recepție la terminarea lucrărilor și eventuale remedieri necesare; • Activitățile privind serviciile de dirigenție, serviciile de asistență tehnică și plata taxelor și a cotelor legale se vor realiza până în decembrie 2023. • Ulterior vor fi finalizate activitățile de management, audit, informare și publicitate. Având în vedere cele de mai sus, precum și memoriul justificativ al beneficiarului, considerăm oportună extinderea duratei de implementare a proiectului până la 31.12.2023.
--	--

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate ?	x	
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	x	
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.	x	
4	Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	x	
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/Prioritatea de Investiții 1	x	
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?	n/a	n/a
7	Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?	x	
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).	n/a	n/a

Verificarea pe teren (dacă este cazul)

Nu este cazul

Data, Persoana contactată (nume prenume/funcție)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	
2	

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare transmisă de beneficiar prin aplicația electronică MySMIS, înregistrată la OI ADR Vest sub nr. 25858/15.09.2023, precum și adresa beneficiarului înregistrată la OI ADR Vest cu nr. 26422/20.09.2023, considerăm oportună prelungirea duratei de implementare a proiectului.

Întocmit,
Sorin Pleșoianu
Expert Implementare

Avizat,
Adrian Bucevschi
Șef D.M.P.

Avizat,
Silviu Adămuț
Director DIPOR/Șef OI