

Nr./Dată de înregistrare ADR Vest
6164/24.02.2022

**Aprobat,
Sorin Maxim
Director General**

Notă prelungire implementare proiect conform prevederilor Instrucțiunii 174/16.10.2020

Prin adresa înregistrată la ADR Vest nr. 4320/09.02.2022, beneficiarul UAT Municipiul Arad a solicitat întocmirea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4530/23.07.2019, având ca obiect prelungirea duratei de implementare a proiectului „Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement”, cod SMIS 127360.

În urma verificării documentelor înaintate de beneficiar, respectiv secțiunile Activități previzionate, Buget – Plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare din cererea de finanțare, însoțite de Memoriul justificativ și documente suport, ADR Vest consideră oportună prelungirea duratei de implementare a proiectului menționat anterior cu 9 luni.

Menționăm faptul că prelungirea perioadei de implementare a proiectului se încadrează în prevederile art. I și II ale Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

	Contract inițial	Nota OI	Nota OI
Valoare totală proiect	22.826.565,62	22.826.565,62	22.826.565,62
Valoare eligibilă proiect	17.940.342,65	17.940.342,65	17.940.342,65
Valoare solicitată proiect	17.581.535,77	17.581.535,77	17.581.535,77
Durata - luni	53	62	71
Data expirării	31.05.2021	28.02.2022	30.11.2022

În urma analizei solicitării beneficiarului, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Până în prezent au fost realizate toate achizițiile prevăzute prin proiect. Proiectul este implementat în proporție de aprox. 10%.
Scopul Actului Adițional	Prelungirea duratei de implementare cu 9 luni, de la 62 luni la 71 luni.
Motivarea solicitării	Beneficiarul solicită prelungirea duratei de implementare cu 9 luni, de la 62 luni la 71 luni, din următoarele motive: - În data de 27.07.2021 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 58016 cu Thaibau Construct SRL; - Durata de execuție a contractului este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor;

	- Ordinul de incepere al lucrarilor a intrat in vigoare incepand cu 09.08.2021, astfel termenul de finalizare al lucrarilor este 09.02.2023. Având în vedere cele de mai sus, precum și memoriul justificativ al beneficiarului, considerăm oportună extinderea duratei de implementare a proiectului până la 30.11.2022.
--	--

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	x	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	x	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.	x	
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	x	
5	Solutia propusa se încadrează în limitele maxime de implementare prevazute in POR/Prioritatea de Investiții 4	x	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc condițiile de eligibilitate?	x	
7	Modificarile solicitate respectă prevederile procedurale?	x	
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	n/a	n/a

Verificarea pe teren (dacă este cazul)

Nu este cazul

Data, Persoana contactată (nume prenume/funcție)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	
2	

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare transmise prin aplicația electronică MySMIS, înregistrată la OI ADR Vest cu nr. 4320/09.02.2022 considerăm oportună prelungirea duratei de implementare a proiectului.

Întocmit,
Cristian Papa
Ofiter Implementare Proiecte

Avizat,
Bianca Stamate
Șef Birou Achiziții,
Asistență tehnică

Avizat,
Silviu Adămuț
Director DIPOR 2014-2020/Șef OI