

Nr./Dată de înregistrare ADR Vest  
17057/26.05.2021

**Aprobat,**  
**Sorin Maxim**  
**Director General**

### **Notă prelungire durată de implementare conform prevederilor Instrucțiunii 174/16.10.2020**

Prin adresa înregistrată la ADR Vest sub nr. 14982/12.05.2021, beneficiarul Unitatea administrativ teritorială Municipiul Arad a solicitat întocmirea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4530/23.07.2019, având ca obiect prelungirea cu 9 luni a duratei de implementare a proiectului „Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement”, cod SMIS 127360.

În urma verificării documentelor înaintate de beneficiar, respectiv secțiunile Plan de achiziții, Activități previzionate, Buget - Plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare din cererea de finanțare, însoțite de Memoriul justificativ, înregistrate la OI/ADR Vest sub nr. 16836/25.05.2021, ADR Vest consideră oportună modificarea perioadei de implementare a proiectului cu 9 luni.

Menționăm faptul că prelungirea perioadei de implementare a proiectului se încadrează în prevederile art. I și II ale Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

|                            | Contract inițial | Notă OI       |
|----------------------------|------------------|---------------|
| Valoare totală proiect     | 22.826.565,62    | 22.826.565,62 |
| Valoare eligibilă proiect  | 17.940.342,65    | 17.940.342,65 |
| Valoare solicitată proiect | 17.581.535,77    | 17.581.535,77 |
| Durata - luni              | 53               | 62            |
| Data expirării             | 31.05.2021       | 28.02.2022    |

În urma analizei solicitării beneficiarului, au rezultat următoarele:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadiul implementării proiectului | Proiectul înregistrează întârzieri. Au fost realizate achizițiile de management de proiect, informare și publicitate, realizare proiect tehnic, audit financiar și dirigenție de șantier. Proiectul tehnic a fost avizat. Achiziția de execuție a lucrărilor de construcție a fost publicată în SICAP. Proiectul este implementat în proporție de aproximativ 1%.        |
| Scopul Actului Adițional          | Prelungirea perioadei de implementare cu 9 luni, respectiv de la 53 luni la 62 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motivarea solicitării             | Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 9 luni, respectiv de la 53 de luni la 62 de luni, din următoarele considerente: <ul style="list-style-type: none"><li>Achiziția privind elaborarea proiectului tehnic a fost publicată în data de 11.10.2019, iar în data de 04.12.2019 a fost încheiat contractul de servicii de</li></ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>elaborare proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului cu societatea Tera Design Studio S.R.L., având ca termen de execuție 90 de zile. Astfel, în data de 09.03.2020, documentația a fost predată de Tera Design Studio S.R.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prin emiterea Ordinului ANRE nr. 239/20.12.2020 referitor la aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, au fost modificate reglementările privind amplasarea zonelor de agrement. În consecință, avizul de amplasament a fost declarat neconform de E-Distribuție Banat SA. A fost necesară elaborarea unei Analize de risc ceea ce a condus la întâzieri în obținerea avizului favorabil, acesta fiind obținut în data de 07.09.2020.</li> <li>• Autorizația de construire a fost obținută în data de 28.01.2021, iar aprobarea de conformitate a proiectului tehnic a fost primită în data de 11.05.2021.</li> <li>• În paralel cu verificarea proiectului tehnic, în data de 26.03.2021, a fost lansată achiziția de lucrări de construcții, ofertele depuse fiind în curs de evaluare. Beneficiarul estimează că semnarea contractului de lucrări se va face în luna iulie 2021. Astfel, termenul actual de finalizare a proiectului nu este realizabil, noul termen de finalizare al lucrărilor fiind luna februarie 2022.</li> <li>• După finalizarea lucrărilor, se va realiza recepția acestora, remedierea eventualelor neconformități, precum și finalizarea activităților legate de dirigenția de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului, organizarea de șantier, achiziția și montajul dotărilor, managementul și implementarea proiectului și auditul proiectului.</li> </ul> <p>Având în vedere aspectele menționate mai sus, termenul de finalizare în vigoare al proiectului (31.05.2021), precum și memoriul justificativ al beneficiarului, considerăm oportună prelungirea duratei de implementare a proiectului până în data de 28.02.2022.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr crt | Puncte de verificare                                                                                               | DA | NU |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1      | Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?                                                    | x  |    |
| 2      | Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?                                                    | x  |    |
| 3      | Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract. | x  |    |
| 4      | Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?      | x  |    |
| 5      | Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/Prioritatea de Investiții 4.2    | x  |    |

|   |                                                                                                                                               |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 6 | Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?                                                                        | n/a | n/a |
| 7 | Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?                                                                                     | x   |     |
| 8 | Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)). | n/a | n/a |

**Verificarea pe teren (dacă este cazul)****Nu este cazul**

Data, Persoana contactată (nume prenume/funcție)

| Nr.crt. | Elemente verificate: |
|---------|----------------------|
| 1       |                      |
| 2       |                      |

**Concluzie:** În urma analizării solicitării de modificare transmisă de beneficiar prin aplicația electronică MySMIS, înregistrată la OI ADR Vest sub nr. 14982/12.05.2021, precum și adresa beneficiarului, înregistrată la OI ADR Vest sub nr. 16836/25.05.2021 considerăm oportună prelungirea duratei de implementare a proiectului.

**Întocmit,**  
*Dumitru Branc*  
Consultant Planificare  
Regională

**Avizat,**  
*Bianca Stamate*  
Șef Birou Achiziții,  
Asistență tehnică

**Avizat,**  
*Silviu Adămuț*  
Director DIPOR 2014-2020  
/Șef OI